

Приложение № 1

Приложение к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э



Утверждаю

Исполнительный директор

_____ (подпись) _____
называется должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)

Резников М. С.

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

ОТЧЕТ

АО "ЧПО им. В. И. Чапаева"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ год _____ 2 018 г.

" 30 " _____ января _____ 2 019 г.
(дата составления)

Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам

в _____

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ _____
Постановление Государственной службы ЧР по конкурентной политике и тарифам № 99-25

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу Инвестиционная программа по развитию эл.сетей АО "ЧПО им. В. И. Чапаева" от 17.04.2014 г

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ²			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде 2018 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО,														
1	Монтажные и пусконаладочные работы п/ст Чапаевская	2018	2018	2018	87,40%	2,20	0,277	2,2	1,923	0,277	0,277	0	0	0	снижение цены по закупочной деятельности

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный 2018 год), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	2,2	1,923	0,277	87,40%	Не проведены пусконаладочные
А	Собственные средства, в т.ч.:	1,734	1,503	0,231	86,60%	
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2	Амортизационные отчисления	0,466	0,42	0,046	90,10%	
А.3	Прочие собственные средства					
А.3.1	Наименование источника					
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б.1	Кредиты					
Б.2	Займы					
Б.3	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1	Наименование источника					
В	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Реестр представленных документов к отчету фактического освоения инвестиционной программы АО "ЧПО им. В. И. Чапаева" за 2018 г.

тыс.руб.

№ п/п	Реквизиты документов (№ и дата акта, справки, сч/фактуры, платежного поручения, товарной накладной и т.п.)	Согласование и сумма		№ и дата акта (протокола) выездной проверки, состав комиссии, сумма по акту (протоколу)		сумма по шаблону	
		согласование представителя органа местного самоуправления (должность, ФИО)	сумма по документу	№ и дата акта (протокола) выездной проверки, состав комиссии	сумма по акту (протоколу)		
1	2	3	4	5	6	9	
1	Монтажные и пусконаладочные работы						
1.1.	Акт о приемке выполненных		631,00		631		
1.2.	Договор поставки №		1292,60		1292,595		
1.3.	Протокол № 3517 от						
1.4.	Извещение ЗК вх.№ 8620 от 10.09.2018 г.			10.01.2018 г., 02.10.2018 г			
####	Запрос котировок в						
####	Выбор победителя закупки						
1.7.	Заявка участника закупки ООО ЭЛТЕРА		1292,60			1292,6	
####	Заявка участника закупки ООО Энерготехмонтаж"		1718,02			1718,02	
	Заявка участника закупки ООО "Таврида Электрик		1648,40			1648,4	
	Заявка участника закупки ЗАО "Промэнерго"		1409,8		1409,8		

Руководитель
Исполнитель



Резников М. С.
(Ф.И.О.)
Мартьянов В. М.
(Ф.И.О.)

Отчет о проведенных закупках продукции (оборудования, материалов) на реализацию инвестиционной программы АО "ЧПО им. В. И. Чапаева" за 2018 г.

тыс. руб. без НДС

№ п/п	Наименование закупленной продукции	Количество продукции (тн., м, штук и т.д.)		Цена за единицу		Общая стоимость		Эффективность закупок		Способ закупки	Наличие разработанной конкурсной, аукционной, котировочной документации (да, нет)	Источник опубликования извещения о конкурсе, аукционе, запросе котировок (СМИ, сайт организации или другое)	Дата опубликования извещения о конкурсе, аукционе, запросе котировок	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, проведения конкурса, аукциона, запроса	Наименование победителя-поставщика, с которым заключен контракт (договор) на поставку продукции
		Предусмотрено по инвестпрограмме	Факт	Предусмотрено по инвестпрограмме	Факт	Предусмотрено по инвестпрограмме	Факт	от предусмотренной стоимости по инвестиционной программе	от стоимости исходя из фактической цены						
1	Выкатной элемент к вакуумному выключателю ВВ/ТЭЛ и релейных шкафов	2	2	350	315,5	700	631	69	0		да	etprf.ru	#####	#####	ООО ЭЛТЕРА
2	Выкатной элемент к вакуумному выключателю ВВ/ТЭЛ и релейных шкафов	4	4	350	273,8	1400	1292,5	107,5	0		да	etprf.ru	#####	#####	ООО ЭЛТЕРА
3															
и т.д.															
	Итого:	6	6	350	294,6	2100	1923,5	176,5	0	0					



Сид
Март

Резников М. С.
(Ф.И.О.)
Мартьянов В. М.
(Ф.И.О.)

Отчет о проведенных закупках работ, услуг на реализацию инвестиционной программы АО "ЧПО им. В. И. Чапаева" за 2018 г.

№ п/п	Реквизиты распоряжительного документа	Вид торгов и наименование предмета закупки	Цена лота в руб.			Источник опубликования извещения и дата опубликования	Наименование и адреса участников с указанием цен их предложений	Перечень участников чьи заявки отклонены	Результаты оценки заявок	Дата опубликования результатов на официальном сайте	Победитель закупочной процедуры	
			По инвестиционной программе	Фактическая	Экономический эффект от: предусмотренной стоимости по инвестиционной программе							от стоимости исходя из фактической цены
1	Номер закупки 31806904255	Лот1 382615 Лот2 382581	1400000	1292595, 1718020		107405, 318020	etprf.ru 20.09.2018 г.	По лоту № 1 ООО "Энерготехмонтаж" Москва, Нижегородская, 70 1 718 020,20 По лоту № 2 ООО "Элтера" г. Чебоксары ул. Текстильщиков д.8 1292595	ООО "Энерготехмонтаж"	По лоту № 1 Принять..... По лоту № 2 отклонить...	10.09.2018 г.	ООО "ЭЛТЕРА"
2	Номер закупки 31806904255	Лот 3 382762 Лот 4 381888	1400000	1648389, 1409864		248389, 9864	etprf.ru 20.09.2018 г.	По лоту № 3 ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК" г. Нижний Новгород ул. Варварская д. 7 1648389 По лоту № 4 ЗАО "ПРОМЭНЕРГО" г. Чебоксары Гаражный проезд д. 4 1409864	ООО "Таврида Электрик", ЗАО "Промэнерго"	По лоту № 3 отклонить . По лоту № 4 отклонить	10.09.2018 г.	ООО "ЭЛТЕРА"
и т.д.												
	Итого:											

Руководитель

Исполн



(подпись)

(подпись)

Резников М. С.
(Ф.И.О.)

Мартьянов В. М.
(Ф.И.О.)

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Приложение № 6
АО "ЧПО им. В. И. Чапаева"
2130095159
213001001

428006 г. Чебоксары, ул. Социалистическая д.1

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы АО "ЧПО им. В. И. Чапаева" за 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей (данный перечень показателей не является исчерпывающим, необходимо дополнить показателями, определенными в инвестиционной программе организации)	Значения показателей за 2 предыдущих отчетных периода		Значения показателей на текущий отчетный период	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
		2016 г.	2017 г.		
1	2	3	4	5	6
Развитие эл. Сетей АО "ЧПО им. В. И. Чапаева" (монтажные и пусконаладочные работы на п/ст "Чапаевская")					
1	Срок окупаемости, лет	20	20	20	10
2	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	18	16	15	10
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час./день)	366	365	385	365
4	Уровень потерь (%)	7,96%	7,95%	7,79%	7,79%
5	Износ основных фондов (%)	96%	96,20%	96,10%	95,50%
6	Обеспеченность потребления услуг приборами учета (%)	99%	100%	100%	100,00%
7	Доля потребителей, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%), в т.ч. доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%)	100%	100%	100%	100%
8	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	45000	46000	47000	48000
9	Удельное потребление услуг на человека (ед./чел.)	4682 квт/чел	4575 квт/чел	4575 квт/чел	4580 квт/чел
10	Количество аварий, всего, ед.	1	1	1	1
11	Количество аварий на 1 км сетей, ед.	0,02	0,02	0,019	0,018
12	Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.	329,7	358,9	370,2	375
13	др. показатели, предусмотренные инвестиционной программой				
Наименование мероприятия (стройки)					
...	(добавить строки)				

Руководитель

Исполнитель



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Резников М. С.
(Ф.И.О.)

Мартьянов В. М.
(Ф.И.О.)

Информация по исполнению субъектами электроэнергетики инвестиционных программ за 2018 год, утвержденных Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики
(наименование субъекта Российской Федерации)

1	2	3	Финансирование инвестиционных программ, млн рублей с НДС			Финансирование в разрезе источников финансирования, млн рублей с НДС										Освоение капитальных вложений, млн рублей без НДС			МВА			км		
			4	5	6	План утвержденный года					факт					17	18	19=18/17*100	20	21	22=21/20*100	23	24	25=24/23*100
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
субъект Российской Федерации / субъект электроэнергетики	Утвержденный план на период	№ приказа	План утвержденный года	Факт года	Выполнение плана года (%)	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	План утвержденный года	Факт года	Выполнение плана года (%)	План утвержденный года	Факт года	Выполнение плана года (%)	План утвержденный года	Факт года	Выполнение плана года (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=18/17*100	20	21	22=21/20*100	23	24	25=24/23*100
Чувашская Республика / АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»	2200 тыс. руб.	Инвестиционная программа по развитию эл. сетей АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» от 17.04.2014 г.	2,2	1,923	87,41	2,2				2,2	1,923				1,923	2,2	1,923	87,41	нд	нд	нд	нд	нд	нд